

Смета к договору: №123/45 от 25 мая 2020 г.

Ваш менеджер: Петров Пётр Петрович

Подрядчик: СК "Дом" г. Москва, ул. Главная, д. 1 стр. 1 оф. 1 тел. +7(495)123-45-67

Предварительная стоимость строительства:

1477909,79 руб.

Наименование работ и затрат	ед. изм.	кол-во	Цена ед.изм.	Итого
Свайно-винтовой фундамент для дома				140599,24
Работы				
Пробное забуривание	шт	1,0		
Разбивка осей фундамента	шт	1,0		
Монтаж свай гидравликой	шт	17,0		
Обвязка металлом (ростверк)	м.п.	38,0		
Обвязка профтрубой	м.п.	38,0		
Заливка бетоном свай	шт	17,0		
Монтаж оголовков	шт	17,0		
			Итого работы	49750,00
Материалы				
Винтовые сваи 108мм, 2,5м длина, 1 лопасть	шт	17,0		
Швеллер 12	м.п.	38,0		
Профильная труба 50x25x3мм	м.п.	38,0		
Бетон, м300	м3	0,4		
Оголовок для свай 150*150	шт	17,0		
Электроды ок 46	шт	34,0		
			Итого материалы	69349,24
Прочие расходы				
Авто для бурения скважин	смена	1,0		
Газель	шт	1,0		
			Итого прочие	21500,00
СИП ПАНЕЛИ ДОМ				654986,11
Работы				
Монтаж обвязочного бруса	м.п.	38,0		
Обработка мастикой	м.п.	38,0		
Монтаж наружных стен сип-панели	м2	146,8		
Монтаж несущих перегородок сип-панели	м2	41,4		
Монтаж перегородок сип-панели	м2	17,7		
Монтаж покрытия кровли	м2	83,8		
			Итого работы	129325,56
Материалы				
Доска сухая, сосна 150*50мм	м3	0,6		
Мастика для дерева	л	4,1		
Sip панель 2800*1250*174мм	м2	143,8		
Sip панель 2800*1250*174мм	м2	41,4		
Sip панель 2800*1250*124мм	м2	17,7		
Болты анкерные с гайкой 12,0 x 280	шт.	76,0		
Доска сухая, сосна 150*50мм (обвязка стен)	м3	0,4		
Доска сухая, сосна 150*50мм (обвязка несущих перегородок)	м3	0,3		
Доска сухая, сосна 100*50мм (обвязка простых перегородок)	м3	0,1		
Доска сухая, сосна 150*50мм (стойки для стен)	м3	2,4		
Доска сухая, сосна 150*50мм (стойки для несущих перегородок)	м3	0,7		
Доска сухая, сосна 100*50мм (стойки для простых перегородок)	м3	0,3		
Доска сухая, сосна 200*50мм (обвязка кровли)	м3	4,5		
Доска сухая, сосна 200*50мм (торцевая доска для кровли)	м3	0,2		
Sip панель 2500*625*224мм	м3	83,8		
Пена монтажная, всесезонная 800мл	шт	57,8		
Саморезы 3,5 x 55	кг.	12,9		
Саморезы 4,2 x 90	кг.	0,1		
			Итого материалы	488760,56
Прочие расходы				
Доставка материала Фура	шт	1,0		
Командировочные расходы	чел/день	27,0		
Расходные материалы сип панели	рублей	1,0		
			Итого прочие	36900,00
Межэтажные перекрытия				189179,61
Работы				
Перекрытие 0-го этажа, В/Ш				
Монтаж перекрытий из бруса	м2	56,0		
Монтаж черного пола	м2	56,0		
Монтаж утеплителя перекрытия	м2	56,0		
Монтаж ветроизоляции перекрытий	м2	56,0		

Монтаж чернового пола	м2	56,0		
Перекрытие 1-го этажа				
Монтаж перекрытий из бруса	м2	56,0		
Монтаж чернового пола	м2	56,0		
Итого работы				75600,00
Материалы				
Перекрытие 0-го этажа, В/Ш				
Доска ест.влажн. сосна 150*50мм	м3	0,7		
Опора бруса открытая	шт.	62,0		
Болты анкерные с гайкой 8,0 х 60	шт.	248,0		
Гвозди ершенные 2,8 х 90	кг.	8,4		
Утеплитель Плитный,28кг/м3, технотониколь, 150мм	м3	8,4		
Диффузионная мембрана Tyvek Soft	м2	56,0		
Доска ест.влажн. сосна 100*25мм	м3	1,4		
Плита ДСП Quick Deck 15 мм влагостойкая 590x1813 мм	м2	56,0		
Саморезы 3,5 х 45	кг.	4,1		
Перекрытие 1-го этажа				
Доска ест.влажн. сосна 150*50мм	м3	0,7		
Опора бруса открытая	шт.	62,0		
Болты анкерные с гайкой 8,0 х 60	шт.	248,0		
Доска сухая, калибр., сосна 35*45мм	м3	0,3		
Гвозди ершенные 2,8 х 90	кг.	1,6		
Плита ДСП Quick Deck 15 мм влагостойкая 590x1813 мм	м2	56,0		
Саморезы 3,5 х 45	кг.	2,1		
Итого материалы				113579,61
Кровля полувальмовая				493144,82
Работы				
Монтаж мауэрлата	м.п.	55,1		
Монтаж стропил	м2	83,8		
Монтаж обрешетки	м2	83,8		
Монтаж контробрешетки	м2	83,8		
Монтаж мембраны	м2	83,8		
Монтаж пароизоляции	м2	83,8		
Монтаж утеплителя	м2	83,8		
Монтаж ондулина	м2	83,8		
Монтаж карнизной планки	м.п.	48,0		
Монтаж желоба водосточного	м.п.	40,0		
Монтаж трубы водосточной	м.п.	11,0		
Монтаж конька	м.п.	6,0		
Монтаж фанеры/osb	м2	83,8		
Итого работы				180279,91
Материалы				
Брус ест.влажности. Сосна 150*100мм	м3	0,8		
Болты анкерные с гайкой 12,0 х 280	шт.	55,1		
Доска сухая, сосна 200*50мм	м3	2,8		
Доска ест.влажн. сосна 100*25мм	м3	0,8		
Брус ест.влажн. сосна 50*50мм	м3	0,6		
Мембрана MD90	м2	117,4		
Мембрана Tyvek AirGuard Reflective	м2	117,4		
Утеплитель Плитный,28кг/м3, технотониколь, 200мм	м3	16,8		
Ондулин	м2	117,4		
Карнизная планка	м.п.	48,0		
Торцевая планка	м.п.	14,7		
Конек	м.п.	23,9		
Крепеж для ондулина	шт	1005,9		
OSB-3 КНР (для наружных работ), 9мм	м2	96,4		
Желоб	м.п.	40,0		
Отвод	шт	4,0		
Труба водосточная	м.п.	11,0		
Заглушка для желоба	шт	4,0		
Соединитель для желоба	шт	14,3		
Кронштейн для желоба	шт	100,0		
Переход из желоба в трубу	шт	4,0		
Лента дельта мультитониколь бэнд	шт	11,7		
Лента дельта sb-60	шт	5,6		
Проходка кровельная, канализационная	шт	1,0		
Проходка кровельная, вентиляционная	шт	2,0		
Проходка кровельная, труба котел	шт	1,0		
Гвозди ершенные 3,4 х 60	кг.	8,2		
Гвозди ершенные 2,8 х 90	кг.	20,6		
Пластина соединительная 100x240x2	шт.	12,0		
Уголок усиленный 90x70x55x2,5	шт.	167,7		
Итого материалы				295864,91
Прочие расходы				
Газель	шт	1,0		

Разгрузка материала вручную	час	1,0		
Расходные материалы полувальмовая кровля	рублей	1,0		
			Итого прочие	17000,00
			Всего материалов	967554,32 руб.
			Всего работы	434955,47 руб.
			Всего прочие расходы	56500 руб.
			Всего, командировочные расходы	18900 руб.
			Всего затрат	1477909,79 руб.

Составил: Петров П.П. _____

Проверил: Иванов И.И. _____